

# Aufheizprotokoll (Funktionsheizen)



**Frutiger AG Bodenbelagstechnik**  
 Eymattstrasse 73 3027 Bern  
 T 058 226 76 76 F 058 226 76 60  
 bodenbelagstechnik@frutiger.com

Für zementgebundene Heizestriche (Typ: FAG-CT)

Angaben zum Bauobjekt:

Bauherr: .....

Architekt/Bauleiter: .....

Heizungsmonteur: .....

Estrichleger: .....

Baustelle (Adresse): .....

Bauteil-/Stockwerk: .....

Beginn des Estricheinbaus: ..... Ende des Estricheinbau: .....

## Bedingungen:

1. Bei Calciumsulfat- (Anhydrit) Estrichen kann der Aufheizvorgang frühestens 21\* Tage nach Einbauende beginnen. (Ausnahme bilden anders lautende Angaben von Herstellern und Lieferanten)
2. Die Nachtabenkung der Heizung ist auszuschalten!

## Aufheizprotokoll (Funktionsheizen)

	Vorlauftemperatur in ° C			
Tag	Soll	Ist	Datum	Uhrzeit
*= 22. Tag 01	25 ° C			
02	30 ° C			
03	35 ° C			
04	40 ° C			
05	45 ° C			
1. 06	50 ° C			
07	45 ° C			
08	40 ° C			
09	35 ° C			
10	30 ° C			
11	25 ° C			

1. Fortgesetztes Trocknungsheizen (Belegereifheizen)  
 Wird im Anschluss an das Aufheizen ein Trocknungsheizen notwendig, wird der Heizvorgang ab dem 4. Tag bis zum Erreichen der Restfeuchte für Zementestriche von 1.8 CM % fortgesetzt und dann normal gem. Tabelle angeheizt (s. Rückseite „Belegereifheizen“)

Hinweis! Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf mögliche Schutzrechte Dritter. Unsere Beratung befreit Sie nicht vor eigener Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise, insbesondere unserer Datenblätter und technischen Informationen, sowie der eigenen Prüfung unserer Produkte im Hinblick auf die objektspezifische Eignung  
 Bern, Oktober 2019

# Aufheizprotokoll (Belegreifheizen)



**Frutiger AG Bodenbelagstechnik**  
 Eymattstrasse 73 3027 Bern  
 T 058 226 76 76 F 058 226 76 60  
 bodenbelagstechnik@frutiger.com

Für zementgebundene Heizestriche (Typ: FAG-CT)

## Bedingungen:

1. Bei Calciumsulfat- (Anhydrit) Estrichen kann der Aufheizvorgang frühestens 7\* Tage nach Einbauende beginnen. (Ausnahme bilden anders lautende Angaben von Herstellern und Lieferanten)
2. Die Nachtabsenkung der Heizung ist auszuschalten!

## Aufheizprotokoll (Funktionsheizen)

	Vorlauftemperatur in ° C				
Tag	Soll	Ist	Datum	Uhrzeit	
*= 22. Tag 01	25 ° C				
02	30 ° C				
03	35 ° C				
04	40 ° C				
05	45 ° C				
06	50 ° C				
07	50 ° C				
08	50 ° C				
09	50 ° C				
10	50 ° C				
11	50 ° C				
12	50 ° C				
13	50 ° C				
14	50 ° C				
15	50 ° C				
16	50 ° C				
17	50 ° C				
18	50 ° C				
19	50 ° C				
20	50 ° C				
21	50 ° C				
22	50 ° C				
23	50 ° C				
1. 24	50 ° C				
25					
Abheizen					
Abheizen					
Abheizen					

1. Der Trockenheizvorgang kann fortgesetzt werden bis zum Erreichen der geforderten Belegereife für zementgebundene Heizestriche (Typ: FAG-CT) von 1.8 CM %

Hinweis! Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf mögliche Schutzrechte Dritter. Unsere Beratung befreit Sie nicht vor eigener Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise, insbesondere unserer Datenblätter und technischen Informationen, sowie der eigenen Prüfung unserer Produkte im Hinblick auf die objektspezifische Eignung  
 Bern, Oktober 2019